

## 2019 年省级涉农资金完成情况说明

我局 2019 年省级涉农资金项目 8 个，合计指标金额为 1880.56 万元，我局在 2019 年实际支出金额 1403.67 万元，支出率为 74.64%。

1、绿美古树乡村项目是约束性任务项目。指标资金为 400 万，我局实际支付 200 万，支出率为 50%。支出进度慢原因为镇级落实慢，群众拥护意识不一。都斛绿美古树乡村为 2019 年建设新任务，我市尚为首次实施，在实施过程中由于涉及农田、村民住宅地和风水林等问题，部分群众拥护意识不一，部分群众有抵抗情绪，如修建入场道路的硬底化提升改造，由于部分村民的不配合，造成协调困难，造成建设规划修订多次，项目推进较慢。下一步加强与都斛镇政府协调沟通，加快推进项目建设。

2、薇甘菊人工和化学防治项目市约束性任务项目。指标金额为 20 万，我局支出为 19.59 万元，支出率为 97%，已经完成该项目。

3、森林保险省级财政保费补贴项目是指导性任务项目。（包括商品林和生态林）指标金额为 43 万元，根据台财农

【2019】年 104 号文对我局进行指标调减 18.71 万，现剩下指标金额为 24.29 万。我局支出为 24.28 万元，支出率为 99.9%。这个指导性任务尚未完成，森林保险支出进度慢使由于阳光农业保险公司不对我市商品林进行承保。

4、森林资源监测中心建设项目是指导性任务项目。指标金额为 30 万，我局支出为 29.94 万，支出率为 99.8%，现已完成项目，并通过验收，采购视频会议系统一套。

5、森林小镇建设项目是指导性任务项目。指标金额为 200 万，我局支出为 195.71 万，支出率为 97.8%，现已完成项目。

6、林业发展补助（植被恢复费）项目是指导性任务项目。指标金额为 1157.56 万元，根据台财农【2019】年 104 号文对我局进行指标调减 95.57 万，现剩下指标金额为 1061.99 万。我局支出 904.14 万元，支出率为 85.13%。这个指导性任务尚未完成，工程进度实施进度慢原因，2019 年深井镇沿海防护林建设工程，2019 年 8 月进场实施工程建设，10 月完成初步完成造林建设，由于 2019 年下半年天气持续干旱，造成苗木成活率远低于设计要求，未达到验收标准，经监理单位审核不合格，我局复检同意工程延期，造成工程未按程序实施资金拨付手续。截止 2020 年 4 月，该承包施工单位已按要求完成苗木补植工作，正加快实施项目结算和资金拨付手续。2019 年广东台山镇海湾红树林国家湿地公

园科研监测道路工程，由于该道路所在地块权属属于深井镇小江村委会，需经多方协调征得村委会同意后方可施工建设；道路工程前期报建程序多，且道路位于海边，咸围多，地况复杂，地质勘查时间交长，目前该项目正在建设中。

7、林木苗种育苗项目是指导性任务项目。项目指标金额为 30 万，我局支付了 30 万，支付率为 100%，已完成项目。

台山市林业局

2020 年 1 月 3 日