

台山市“十四五”规划重大建设项目表

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	总投资(万元)	到2020年底累计完成投资(万元)	“十四五”期间投资(万元)	新增生产能力或产值、税收效益	土地情况	形象进度	填报单位	备注
	总计(134项)				59462140	2677949	46987969					
一	科技创新发展领域				1007800	213400	794400					
(一)	国家、省级区域发展平台				757800	183400	574400					
1	江门万亩园区(台山园区)基础设施建设项目	续建	完善万亩园区基础设施和配套工程。建设道路工程、生活配套设施,开展土地平整,完善水电配套设施。	2017-2022	150000	95000	55000	完善园区基础设施,提供便捷交通,为招商引资项目提供建设用地,完善水电配套设施。	项目用36000亩,已落实8867亩。	长安路、吉安路正在施工,完成80%。站前大道附属工程已完工,已完成站前大道、合和路的勘察和设计工作。综合楼配套设施已完成100%,已完成土地平整工程的92%。	市工业新城	
2	广东省农产品加工示范区(江门台山)	续建	项目总面积12880亩。其中:斗山园区面积3418亩,创建物流交易区等;广海园区面积9462亩,创建水产品交易展示及商业服务区等。	2019-2025	200000	68400	131600	完成园区基础设施建设,带动投资项目开工。	项目用12880亩,已落实1920亩,尚未落实10960亩,斗山园区已完成3418亩征地。	已完成省农产品加工示范区斗山园区PPP项目第一期路基处理工程及一期土方回填;斗山园区已完成13家企业地块929亩土地的出让,目前合众食品等企业已进场施工。	市农业农村局	
3	粤港澳大湾区(江门)农产品交易流通中心	新建	在台山市白沙镇建设集农产品生产、加工、仓储、物流、配送、交易、商务、会议会展等服务功能于一体的现代农产品交易流通中心。项目总规划面积7844亩(分三期建设,其中启动区1545亩,计划投资40.78亿元)。其主要方向是建立冷链仓储,建设常温区、低温区及相应配套设施。	2021-2023	407800	20000	387800	高投入、高产出,对周边地区经济特别是大湾区及粤西地区产生强烈的辐射作用,可解决约5000人员就业,有效促进地方一二三产业快速融合。	已基本完成预征地、青苗补偿工作。	已完成可研、立项。控制性详细规划已完成,概念性总体规划已完成。水土保持方案已完成编制。已基本完成预征地、青苗补偿工作。启动区的控制性详细规划已完成专家评审。启动区(1545亩)中冷链仓储物流区(341亩)场平工程施工图设计、预算、审核已完成,启动区市政基础建设工程可行性研究报告已于3月30日通过专家评审会。启动区控规修改工作已完成。	白沙镇	
(二)	现代产业园				250000	30000	220000					
4	台山市荣石置业有限公司江门台山智能装备产业园厂房建设工程项目	续建	项目计划投资25亿元,规划用地约1000亩,首期用地117亩。建设智能装备产业园,引进培育先进装备制造、汽车零配件、新材料、智能制造、电子信息等产业。	2019年-2022年	250000	30000	220000	项目建成后预计引进企业约280家,其中首期预计引进规模以上企业超20家,提供就业岗位约4000个,实现总产值17.5亿元,税收1.75亿元。	已落实首期117亩用地。	已完成项目首期主体工程建设100%,已完成1-7号楼竣工验收。	市工业新城	
二	现代产业体系建设领域				43280897	1182206	39698932					
(一)	新一代信息技术工程				100000	7000	93000					
(1)	电子信息产业项目				50000	5000	45000					

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	总投资(万元)	到2020年底累计完成投资(万元)	“十四五”期间投资(万元)	新增生产能力或产值、税收效益	土地情况	形象进度	填报单位	备注
5	松田电工(台山)有限公司电磁线扩产项目(年产能3000吨扩产至10000吨)	续建	项目规划占地面积3.2万平方米,建筑面积2.1万平方米,年增加产能7000吨特种漆包线。	2020-2022	50000	5000	45000	项目建成后,预计年产值6亿元,年创税5000万元。	零地增资项目。	正在进行厂房改造和设备安装。	市工业新城	
(2)	新一代移动通信项目				50000	2000	48000					
6	华茂科技(台山)有限公司年产滤波器腔体模块60万只生产线项目	新建	项目占地面积49亩,建设5G通讯设备产业基地,主要研发、生产滤波器、PPS阵子天线等5G通讯设备产品。	2021-2022	50000	2000	48000	项目建成后,预计年产值4-5亿元,税收约2000万元。	已落实。	正在进行规划设计。	市工业新城	
(二)	生物产业工程				130000	13100	116900					
7	特一药业集团股份有限公司中药饮片扩建项目	续建	现代医药物流的建设及中药饮片研究和生产。	2018-2022	30000	13100	16900	项目建成后,年产值13亿元。	已落实。	已完成动力中心规划报建和施工图纸审批,由于医药生产行业标准有变,项目动力中心和药材仓库需更改设计方案,目前项目方正在更改中。	市工业新城	
8	广东诚辉健康科技创新园项目	新建	项目总规划用地约200亩,首期用地约100亩,主要建设以生命健康、生物医药为主导产业的高科技产业园区以及现代医药服务业总部经济。	2021-2023	100000	0	100000	项目达产后,预计年产值15亿元,年创收超5000万元。	已取得用地。	正在办理项目建设前期手续。	市工业新城	
(三)	高端装备制造工程				440000	204092	235908					
(1)	智能制造项目				160000	40000	120000					
9	台山市巨高机床年产铸件50000吨及4200台机床项目	续建	建设数控精密机床制造和高品质大型铸件生产基地。其中首期投产后预计年产量铸件5万吨,机床4200台。	2020-2022	100000	10000	90000	项目首期建成后,年产值7.5亿元,全面达产后年产值15亿元。	已落实。	已完成规划报建,正在推进环评报告编写和施工图纸设计等工作,施工单位已进场开展桩基础工程,已完成基础工程建设的10%。	市工业新城	
10	广东六六达智慧健康科技有限公司年产20万台智能健康代步车生产线建设项目	续建	规划用地约50亩,主要研发、生产车辆电动支撑、液压支撑、电动液压力系统、智能电动代步车、智能电动轮椅、精密减速器及驱动控制系统。	2020-2022	50000	25000	25000	项目建成后,预计年产值超6亿元。	已落实。	已完成桩基础工程建设,已完成基础工程建设市工业新城30%。	市工业新城	
11	深圳市捷先数码科技有限公司数码科技项目	续建	项目拟建设城市公用事业领域直读水表、直读气表及其核心技术“直读传感器”“物联网表”“水务云管理平台”的生产开发基地。	2020-2021	10000	5000	5000	项目建成后,预计年产值3亿元。	已落实。	已完成施工图纸审查,正在办理施工许可证,施工队已进场施工,开展基础工程建设,已完成厂房基础工程建设的30%。	市工业新城	
(2)	汽车制造项目				280000	164092	115908					

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	总投资(万元)	到2020年底累计完成投资(万元)	“十四五”期间投资(万元)	新增生产能力或产值、税收效益	土地情况	形象进度	填报单位	备注
12	广东富华重工制造有限公司年产200万套商用车底盘零部件智能制造项目	续建	扩建公司总部办公和研发中心大楼，新建生活配套区等设施；对标工业4.0，提升改造厂房近10万平方米，更新多条生产线，建设驱动桥等高附加值产品生产线，将挂车轴产能提升至4000支/天，达到年产120—130万支挂车轴。	2019-2022	200000	148000	52000	新增产值50亿元。	零地增资项目。	5号、6号车间生产线改造安装已完成100%；总部办公大楼智能仓库、警务区已投入使用。	市工业新城	
13	金桥轻合金科技(江门)有限公司年产5万吨汽车零部件铝合金新型金属材料研发与制造建设项目	续建	建设轻合金汽车零部件项目，项目基建包含1层的钢结构厂房、4层的混凝土结构厂房、综合办公大楼及6层的职工生活园区，总建筑面积30万平方米。年产约5万吨铝汽车车体及交通运输零部件。	2019-2023	80000	16092	63908	项目建成后，产值2亿元，创税近1000万元。	项目已落实工业用地225亩，另外27亩商业用地已完成土地流转手续。	1.一期项目90台铝型材加工设备已进旧厂房加工。2.正在筛选一期项目新厂房土地建设设计方案。	大江镇	
(四)	新材料产业工程				1301006	85500	1215506					
14	台山市中镁科技有限公司年产5万吨镁合金产品系列建设项目首期	续建	项目占地175亩，主要致力于镁合金轻量化材料(镁合金)研究、生产和应用，年产5万吨。	2019-2021	150000	80000	70000	项目全部达成后，预计年产值20亿元，年创税3.1亿元。	已落实。	首期2栋厂房已安装设备，正式投产；二期3号厂房正在安装设备，4号厂房已封顶，进行内外部装修，5、6号厂房和生活楼正报建。	市工业新城	
15	东莞市世信电子有限公司OCA光学胶涂布生产基地项目	续建	项目拟建设OCA光学胶涂布生产基地，建设两条OCA光学胶涂布生产线。	2020-2021	11000	5000	6000	项目建成后，年产值2亿元。	已落实。	已完成施工许可证的办理，已完成桩基础检测，正在进行承台基础工程建设，已完成厂房基础工程建设的35%。	市工业新城	
16	江门市泰联新材料有限公司年产电子、新能源黏剂13000吨建设项目	新建	拟建厂房1栋2层，办公楼1栋3层，宿舍楼1栋6层，总占地面积5900平方米，总建筑面积13450平方米，主产“硅胶、PU胶”。	2021-2023	12956	0	12956	预计年新增产量1.3万吨，预计新增税费1000万元。	盘活闲置土地。	已完成项目的立项、地质勘测、建设工程规划许可证与建设用地规划许可证的办理、变压器迁移、图纸初步设计等工作。环境影响评价已通过审核。	都斛镇	
17	广东精英无机材料有限公司年产5000吨陶瓷数码釉、陶瓷墨水、色釉料产品建设项目	续建	项目总占地面积4775平方米，建筑面积5699平方米，拟建设综合楼1栋三层、车间1栋一层，购置研磨自动生产线、自动包装生产线。	2020-2021	5050	500	4550	预计年新增产量5000吨，预计新增税费350万元。	项目占地面积4775平方米，已全部落实。	已完成规划报批，已投入500万元建设部分基础设施、购置部分设备，目前进行主体工程的施工报建。	深井镇	
18	台山市大沙物业投资管理有限公司越众绿盛绿色建材项目	新建	项目规划占地面积107亩，主要产品是超强复合型龙骨新型材料，预计建成后年产能1.25万吨。	2021-2022	22000	0	22000	项目建成后，预计年产能1.25万吨。	项目用地107亩，已全部落实。	正在开展前期工作。	广海镇	
19	广东新达金属新材料科技有限公司	新建	项目规划用地约800亩，其中一期用地约415亩，二期用地约385亩，主要研发、生产和销售高端钢铁新材料。	2021-2024	1050000	0	1050000	预计达产后实现年产值达到300亿元，年创税7.5亿元。	项目规划用地约800亩，其中一期用地约415亩，已确定选址。	已初步确定选址，正在开展前期工作。	市工业新城	
20	广州珠江管业科技有限公司高品质管材及管件生产项目	新建	项目规划用地90亩，分两期建设，通过盘活广东吉达铁塔科技有限公司低效用地，从事高品质管材及管件研究、开发、生产、营销等。	2021-2022	50000	0	50000	预计下年产值4亿，年创税1000万元。	项目用地90亩，已全部落实。	已完成一期工程生产线的布局设计，生产设备的订制及开展环评工作。	水步镇	
(五)	重化工业工程				35000000	1000	34999000					

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	总投资(万元)	到2020年底累计完成投资(万元)	“十四五”期间投资(万元)	新增生产能力或产值、税收效益	土地情况	形象进度	填报单位	备注
21	江门广海湾新材料一体化项目	新建	建设4000万吨/年炼化一体化项目，实行全产业链发展。规划建设乌猪洲原油罐区，广海湾作业区港区，广海湾成品油罐区、原油罐区，炼化区，新材料区，自备电厂，煤制氢，污水处理厂，生活区，办公区等功能片区。	2023-2030	35000000	1000	34999000	项目达产后预计年产值11000亿元，年进口额210亿美元，年出口额120亿美元，年利税1500亿元，项目就业人数15000人。	项目厂区用地约6.8万亩，需开展化工园区申报，尚未落实。	正在争取项目纳入国家《石化产业规划布局方案》；修改完善项目规划方案；开展广海湾化工园区申报；进行项目选址周边资源要素摸底工作。	广海湾经济开发区	
(六) 现代服务业工程					5054422	221640	2433023					
(1) 商务服务项目												
22	台山市星光城广场	续建	项目规划占地面积49624.48平方米，总建筑面积192487.1平方米。规划建设内容涵盖文化设施，商业设施等内容。	2019-2024	93500	25000	68500	提高台城南新区商业服务水平。	项目规划占地面积74.4亩已全部落实。	已完成一期1至3栋主体工程建设的25%。	台城街道	
23	钜悦广场项目	续建	项目为商业综合体，占地面积约26亩，总建筑面积约3.9万平方米。	2020-2022	20000	2000	18000	提高台城南新区商业服务水平。	项目规划用地26亩，已全部落实。	已完成主体工程建设，正在开展室内装修及道路绿化建设。	台城街道	
(2) 商贸物流项目												
24	台山昌大昌总部及物流中心A区仓库及办公楼建设项目	续建	规划建设用地约140亩，拟打造昌大昌集团总部大楼和集团物流配送中心。	2019-2022	30000	19300	10700	项目建成后，预计年货运量达500万吨。	已落实。	首期仓库已试运营，综合楼已投入使用。正在开展二期项目规划设计。	市工业新城	
25	台山东源冷链物流产业园周周转农产品20万吨	续建	用地80.66亩，建设3万吨全温控冷库、1栋建筑面积5千平方米综合服务大楼，配套冷链等设施。	2020-2021	20000	10800	9200	项目建成后，可存储3万吨农产品，年加工10万吨农产品。	已落实土地80.61亩。	已办理土地不动产权证、用地规划许可证、工程建设许可证、施工许可证以及EPC招标确定施工队，施工队已入场。	市供销联社	
26	台山东源农产品冷链收储、加工分拣中心及信息化建设年处理农产品15万吨	续建	用地69.24亩，建设低温农产品分拣加工中心、农产品冷链信息中心、产学研孵化中心等。	2020-2021	14000	4200	9800	项目建成后，年周转农产品15万吨。	已落实土地69.24亩。	已经办理了土地不动产权证、用地规划许可证和工程建设许可证。	市供销联社	
27	穗通冷链物流产业园	前期	项目总规划面积约500亩，建设冷库、分拣加工中心、综合楼、宿舍楼、加工配送物流中心、供应链物流服务大楼等。	2022-2025	30000	0	30000	项目建成后，预计年产值不少于20亿元，年税收不低于1亿元，打造“一带一路”台山门户冷链枢纽和湾区西翼物流中心。	项目用地约500亩，一期工程供地46.5亩。	1.已完成不动产登记办理。 2.正在开展场地平整。	大江镇	
28	广东迪生力绿色食品有限公司冷库冷藏中心建设项目	新建	项目总建筑面积4509.66平方米，总占地面积3186.42平方米，拟建成1栋行政楼、1栋综合楼、1栋农产品冷库。	2021-2023	19935	9650	10285	项目建成后，预计年产值2亿元。	已落地土地204亩。	已完成前期筹备工作，1月底施工队已进场，已动工。	斗山镇	
29	台山市国际建材商贸城项目	前期	规划用地100亩，建设一站式专业市场综合体。项目总建筑面积约为10万平方米。	2022-2023	100000	0	100000	项目建成后，每年新增约4000万商业税收。	待供地。	正在与投资方洽谈确认投资计划。	市工业新城	
(3) 现代旅游项目												
					4726987	150690	2176538					

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	总投资(万元)	到2020年底累计完成投资(万元)	“十四五”期间投资(万元)	新增生产能力或产值、税收效益	土地情况	形象进度	填报单位	备注
30	江门融创中国控股有限公司台山海宴滨海文旅项目	新建	项目规划建设用地1.73万亩,将建设成大型滨海文旅项目,建设内容包含十个主题酒店、渔人码头、滨海公园、商业街等多个文旅业态。	2021-2026	3000000	43241	1000000	推动我市滨海文旅产业发展。	完成沙栏和沙边地块约10121亩用地的建设。	1.意向投资方已制定初步方案,拟报请融创公司总部审批。2.海宴镇已完成沙边盐场租赁情况详细摸底。3.正开展红线范围内清租清表工作。4.月亮湾地块海岸线生态修复工程已进行现场竣工验收。	市文化广电旅游体育局	
31	下川国际度假岛	新建	规划用地面积约333.2公顷。项目构建六大区,实力打造国家5A级滨海度假旅游休闲项目。拟分三期建设,建设年限为10年。	2021-2030	600000	7000	150000	项目建成后预计提供500个工作岗位,带动周边经济收益100000万元收益。	该项目已完成99亩土地收储工作,目前暂缓挂牌。	已与万旅集团进行初步对接,已签订框架协议。	川岛镇	
32	北陡镇海豚湾项目	续建	项目规划用地800亩,建设国际酒店、宴会厅、海景餐厅、SPR会所、幼儿园、文化博物馆、滨海风情娱乐城、东南亚风情温泉等。	2019-2024	200000	25310	174690	新增产值9000万元,新增税收360万元。	项目用地951亩,已落实853亩,未落实98亩。	1.项目首期目前正在办理立项备案手续和微调规划方案。2.项目二期已完成“三通一平”工程。目前,项目水中桥及进场道路已开工建设,同时,正在办理土地并证、规划设计等相关手续。	北陡镇	
33	台山盘皇岛白鹤洲红树林生态度假项目	续建	因地制宜地统筹开发建设,规划设计集生态观光、休闲娱乐、文化展示为一体的休闲度假村。	2017-2023	289438	22000	267438	项目建成后预计提供2000个工作岗位,带动周边经济收益超100000万元。	项目用地300亩,首期用地20亩已落实。	已完成20亩用地的土地证办理,正开展游客接待中心、会议中心、购物街、美食街等建设项目的规划报批(施工报建)以及部分基础设施建设。	深井镇	
34	深圳坤顺台山农旅项目	新建	建设集生产、加工、观光、休闲、旅游、文化为一体的农牧生态循环综合庄园,打造文旅+绿色养殖的乡村振兴新标杆。	2021-2024	50000	0	50000	项目建成后,预计年产值10亿元,年创税1000万元。	项目用地949.12亩。	已落实第一期389.21亩供地,项目正在进行前期的整体规划。	都斛镇	
35	方济各沙勿略墓园及大洲湾考古遗址公园总体规划(广海片区一期)	新建	项目用地27.8公顷,分为综合管理服务区、遗址环境整治工程、保护展示工程、配套公共文化设施及辅助性展示工程等。	2020-2025(一期)	27549	0	27549	海上丝绸之路·台山史迹是海上丝绸之路遗产片区,也是我国海丝申遗预备名单之一。开展项目实施积极配合海上丝绸之路史迹申报世界文化遗产。	项目用地27.8公顷。	台山市正在开展总体规划。	广海镇	该项目由市文化广电旅游体育局牵头,资金由其统筹安排。
36	世茂御泉十里项目	续建	集星级酒店、风情度假、养生养老、泉林人居于一体。	2019-2030	480000	30690	449310	新增产值:12000万元;税收效益:2亿。	项目用地1500亩,已全部落实。	T组团部分叠墅已封顶,T组团已取预售证。	三合镇	
37	台山市海上神灶温泉旅游度假区二期项目	续建	主要经营温泉浴、公共浴室、旅业、餐饮服务。	2019-2024	80000	22449	57551		项目用地330亩,已全部落实。	一、迎宾楼主体工程、别墅区及酒店大楼打桩工程已完成,别墅基础建筑已完成,85%的别墅主体工程已完成;二、温泉池已完成建设,已接温泉水调试;三、迎宾楼内饰工程及观光长廊栈道建设正在进行。	汶村镇	
(七)	传统产业升级工程				1100469	620874	479595					
(1)	轻工业提升项目				480469	111727	368742					

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	总投资(万元)	到2020年底累计完成投资(万元)	“十四五”期间投资(万元)	新增生产能力或产值、税收效益	土地情况	形象进度	填报单位	备注
38	潮燕健康饮品项目	续建	项目占地29.7亩，主要生产及销售流行饮品原材料及相关的设备用具、耗材。	2020-2022	10000	1800	8200	项目建成后，预计年产值1亿元，年创税600万元。	已落实。	已完成主体工程建设的50%。	市工业新城	
39	威利邦木业刨花板生产线技改项目	新建	项目用地207.9亩，年产19.5万立方米刨花板生产线技改项目。	2021-2023	17000	0	17000	项目建成后，新增年产值2.5亿元，税收800万元。	落实项目用地207.9亩。	完成可行性报告。	冲葵镇	
40	依息丰节能制冷设备项目	新建	建设用地23亩，新建生产厂房及购置相关生产设备，主要从事制冷技术研究和生产制造表冷器等节能产品。	2021-2022	15000	1000	14000	项目建成后，产值5亿元，创税收超1500万元。	已落实。	正在进行规划设计。	市工业新城	
41	忠佳食品项目	新建	项目占地面积约30亩，主要生产装饰饼干和糖果，设立项目总部生产基地。	2021-2022	10000	0	10000	项目建成后，产值1.5亿元，创税近1000万元。	正进行招拍挂前期工作。	项目已签约，正在进行用地招拍挂前期工作。	市工业新城	
42	昇略有限公司合兴集团南方总部基地投资项目	新建	项目规划用地约135亩，计划建设生产经营食用油、农产品加工、副食品生产及冷链仓储等。	2121-2022	50000	3000	47000	项目建成后，带动周边地区就业。	已落实土地135亩。	已完成一期厂房勘探和生产线设计，正在进行厂房图纸设计。	斗山镇	
43	合富电器（广东）有限公司	续建	项目占地350亩，主要生产、研发、销售、出口电器。	2020-2025	120000	32000	88000	项目设计总产能年产500万套电器，产值达20亿元。	已供地。	一期厂房已基本建成，项目正在试投产。	四九镇	
44	台山市现代农业产业园珍珠米二期建设项目	续建	项目规划用地60亩，建设低温贮藏5.65万吨平房仓，烘干车间，大米生产车间，成品库，钢板仓，以及一站式服务用房等。	2020-2021	19593	2500	17093	项目建成后，年处理稻谷约4万吨。	项目用地60亩，已全部落实。	已落实建设用地60亩，目前项目场地填土工作已完成100%，已完成桩基础工程的53%，正在进行道路、建筑主体的桩施工及临电等工作。	市公资办	
45	台山市福马饲料有限公司年产11万吨特种水产配合饲料生产线建设项目	续建	占地面积2.0万平方米，总建筑面积3.67万平方米，拟建1栋成品车间、1栋原料车间、1栋工作塔、1栋锅炉房、1栋配电房。	2019-2022	43400	8000	35400	项目建成后，预计年产饲料11万吨。	项目用地80亩，已落实。	已完成成品车间、原料车间主体工程建设，已签订成品车间和原料车间设备供应合同。	斗山镇	
46	天天好时（台山）食品科技发展有限公司年产糖果5000吨、巧克力2500吨、饼干5000吨新建项目	新建	项目用地约40亩，主要生产金龙鱼系列产品，儿童食品，胶原蛋白等生物制品。全面投产后年产值3亿元。	2021-2023	7854	2400	5454	项目建成后，年产值3亿元。	项目用地约40亩，已全部落实。	开展报建和取得施工许可证。	四九镇	
47	杨氏鳊鱼产业园项目	续建	项目用地104亩，总建筑面积约7万平方米。	2020-2022	16000	4000	12000	项目建成后，年总产值2.5亿元。	项目用地104亩，已全部落实。	已完成填土、打桩工程，已验收桩基质量，已办理施工许可。	斗山镇	
48	广东省伊之伴食品饮料有限公司年产乳酸菌24000吨、五谷杂粮5000吨、椰子汁10000吨新建项目	新建	项目占地54亩，主要生产蛋白性饮品，年产值达3亿元。	2021-2023	10713	3600	7113	项目建成后，年产值2亿元。	项目用地54亩，已全部落实。	取得施工许可证。	四九镇	
49	合众食品加工项目	续建	项目用地40亩，厂区占地约2万平方米，建筑面积1万平方米。	2020-2021	8800	5000	3800	项目建成后，预计年创税收800万元。	项目用地40亩，已全部落实。	完成一期厂房主体工程建设，完成设备安装工程的43%。	斗山镇	
50	台山市联圣食品有限公司年产23000吨速冻食品建设项目	续建	项目占地41亩，主要生产、销售速冻食品。设计产能年产各类速冻食品3000吨，全面投产后年产值约1亿元。	2020-2023	8109	2400	5709	项目建成后，年产值1亿元。	项目用地约41亩，已全部落实。	开始主体工程建设。	四九镇	

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	总投资(万元)	到2020年底累计完成投资(万元)	“十四五”期间投资(万元)	新增生产能力或产值、税收效益	土地情况	形象进度	填报单位	备注
51	三利新喜象粮食仓储项目	续建	项目用地95亩，建设办公楼、物流中心、平房仓10座、加工车间、成品车间、包装车间、地磅房及配套用房、宿舍及附属用房。	2020-2022	20000	4500	15500	项目建成后，预计年总产值15亿元。	项目用地95亩，已全部落实。	办公楼、宿舍、车间、仓库等主体工程混凝土基础已完成，完成一期仓库、厂房、办公楼等主体工程的38%。	斗山镇	
52	玫瑰岛卫浴科技项目	续建	项目占地约225亩，修建厂房和新建铝材加工、玻璃深加工、五金加工、复合材料加工等生产线。	2018-2023	58000	22217	35783	项目建成后，年产值1.8亿元。	项目用地225亩，已全部落实。	已完成淋浴房制造部、铝制品制造部、玻璃制品部部分生产线。	三合镇	
53	绿岛风新风类产品生产项目	续建	项目占地面积31.8亩，建筑面积1.6万平方米。	2020-2022	16000	1000	15000	项目建成后，预计年总产值达1亿元，缴纳税收约1000万元。	项目用地31.8亩，已全部落实。	已完成厂房主体工程的22%。	台城街道	
54	海大集团江门容川饲料有限公司年产60万吨生物环保饲料项目	续建	拟建设年产60万吨环保饲料生产线及海大集团华南研究院。	2019-2022	50000	18310	31690	全部投产后年产60万吨环保饲料，预计年税收3000万元。	项目用地约183亩，已全部落实。	一是完成新的规划报建工作；二是完成新的施工许可证办理。	端芬镇	
(2)	资源开发项目				620000	509147	110853					
55	香港情性拆建物料台山处置工程	续建	处置区面积1040.95公顷。建设相应的海堤和回填土方。	2007-2022	620000	509147	110853	项目建成后，新增相应土地。		目前基本完成C、D、E三个区的处置工作，形成陆域面积约618公顷。	广海湾经济开发区	
(八)	农林牧渔项目				155000	29000	126000					
56	京基智农台山市三合镇生猪养殖建设项目	新建	项目建设规模化猪场，年出栏20万头生猪。	2021-2022	80000	0	80000	目建成后，年出栏生猪20万头，产值7亿元。	项目用地1239亩，已落实。	已完成项目立项、清表工作；已取得林地指标批复；三合镇已同意设施农用地备案；环评已通过专家评审，待批复；项目已开工建设。	市农业农村局	
57	江门科朗食品有限公司家禽屠宰和产品深加工生产线建设项目	续建	项目用地114亩，总建筑面积9.7万平方米。	2020-2022	25000	4000	21000	项目建成后，年总产值约9.3亿元。	项目用地114亩，已全部落实。	完成熟食车间、屠宰车间、厂区厂房主体工程的40%。	斗山镇	
58	恒大农牧坚果食品生产基地	续建	项目占地约250亩，计划投入多条产品生产线和建设多个大型物流仓储基地，预计各种坚果产品产量总计超6万吨。	2020-2021	50000	25000	25000	项目落成后，各种坚果年总产量计超6万吨。	项目用地约250亩，已全部落实。	完成主体工程的30%。	广海镇	
三	综合交通运输体系建设领域				3934006	297024	2912783					
(一)	公路工程				2533705	261207	1732498					
(1)	高速公路项目				817900	1000	816900					

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	总投资(万元)	到2020年底累计完成投资(万元)	“十四五”期间投资(万元)	新增生产能力或产值、税收效益	土地情况	形象进度	填报单位	备注
59	广台高速开平至台山段	新建	高速公路,全长53.39公里,双向六车道。	2022-2025	817900	1000	816900	新增高速公路53.39公里。	项目用地6469.9亩,全部未落实。	已完成工可修编,已完成投资人招标公告挂网和投标报名,已完成国土空间规划总报告、生态保护专题、建设用地及城镇发展专题等报告编制。	市交通运输局	
(2)	国省道项目				578251	163450	414801					
60	国道G240线台山大江至那金段改扩建工程	续建	一级公路,全长33.687公里,双向六车道(其中常盛至那金段为双向四车道)。	2016-2023	225247	152200	73047	新增一级公路33.551公里。	项目用地2439亩,用地组卷已上报。	已完成施工图设计审批,项目用地组卷已上报,已完成施工、监理招标文件和施工招标控制价编制,水步北互通至永和互通段已开工建设。	市交通运输局	
61	国道G240线端芬至广海段路面改造工程	续建	二级公路,全长约17.001公里,大部分路段为双向两车道,端芬圩段为双向四车道。	2019-2021	9470	7050	2420	项目建成后,改造公路17.001公里。	路面改造项目,无新增项目用地。	完成路基工程的100%;完成桥涵工程的100%;完成路面工程的98%。	江门市台山公路事务中心	
62	省道S275王府洲至独湾码头段改建工程	续建	二级(局部三级)公路,全长11.92公里,双向四车道(局部两车道)。	2018-2022	15395	2500	12895	项目建成后,将有效带动下川岛旅游资源进一步开发,促进社会经济发展。	项目不涉及新增建设用地。	已完成立项,已完成初步设计,已完成施工图设计,已签订施工合同,已完成路基工程的8%。	川岛镇	
63	省道S275东湾至王府洲段改建工程	续建	三级公路,全长3.6公里,双向两车道。	2020-2022	3616	500	3116	项目建成后,将有效带动下川岛旅游资源进一步开发,促进社会经济发展。	项目不涉及新增建设用地。	已完成立项,已完成初步设计,已完成施工图设计,已签订施工合同,已完成路基工程的15%。	川岛镇	
64	省道S386线大同市至福安桥段路面改造工程	续建	三级公路(局部四级),全长7.181公里,双向两车道。	2020-2021	1913	1000	913	项目建成后,将有效解决端芬镇大同市附近交通设施问题,改善群众出行条件。	项目不涉及新增建设用地。	项目已完成主体工程100%,正在开展交通安全设施建设工作。	市交通运输局	
65	省道S386线斗山那洲至端芬段改扩建工程	新建	二级公路,全长5.585公里,双向两车道。	2021-2022	12954	0	12954	项目建成后,新增二级公路5.585公里。	项目用地240亩,全部未落实。	项目两阶段初步设计已修编完成并上报江门市交通运输局,目前正在组织开展预征地及用地报批等前期工作。	市交通运输局	
66	省道S273线开平水口至台山大江段(陈宜禧路北延线)工程	新建	一级公路,全长9.2公里,双向六车道。	2022-2025	97707	200	97507	项目建成后,新增一级公路9.2公里。	项目用地748.5亩,全部未落实。	已完成工可编制。项目已纳入江门市普通国省道干线公路国土空间规划方案初稿。	市交通运输局	
67	省道S273高铜线水步大道至东郊路改扩建工程	新建	一级公路,双向八车道(兼城市道路功能),长8.3公里。	2021-2025	89486	0	89486	项目建成后,新增一级公路8.3公里。	项目用地1002亩,全部未落实。	已完成规划选址(用地预审)编制与上报,已完成项目社会稳定风险评估报告审批,勘察设计单位已进场开展初步勘测和初步设计工作。	市交通运输局	
68	省道S385线水步至芦霞段改建工程	新建	二级公路,双向两车道,长10.301公里。	2022-2024	20392	0	20392	项目建成后,新增二级公路10.3公里。	项目用地约353亩,全部未落实。	已完成工可编制。	市交通运输局	
69	三夹海大桥及广海至赤溪连接线公路新建工程	新建	一级公路,全长8.9公里,双向四车道	2021-2025	102071	0	102071	实现交通互联互通,打造我市“三纵三横三铁三港”立体交通格局,打通西部产业带与核心区连接,为粤港澳大湾区经济社会发展提供支撑。			广海镇	
(3)	综合交通枢纽及一体化设施				1137554	96757	500797					

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	总投资(万元)	到2020年底累计完成投资(万元)	“十四五”期间投资(万元)	新增生产能力或产值、税收效益	土地情况	形象进度	填报单位	备注
70	黄茅海跨海通道台山综合开发工程	续建	包括黄茅海跨海通道珠江口西岸高端产业集聚发展区黄茅海跨海通道赤溪西出口至都斛镇公路改建工程、省道S386线赤溪圩至都斛镇改建工程、县道X812黄茅海跨海通道赤溪东出口至田头段改扩建工程等。	2022-2024	600000	100	59900	改善黄茅海跨海通道周边路网,主动对接珠江口西岸高端产业集聚发展区,提升我市综合交通水平。	项目用地约3000亩,全部未落实。	已完成3个项目工可编制和征求意见。	市交通运输局	
71	台山至开平快速路及龙山支线工程	续建	一级公路(兼具城市快速路功能),全长5.599公里,双向六车道。	2016-2021	116508	88404	28104	项目建成后,新增一级公路5.599公里。	项目用地506.286亩,已全部落实。	已完成路面工程的90%、交叉工程的85%、交安工程的80%、绿化工程的80%。	市交通运输局	
72	国道G240与凤凰大道连接线(凤凰大道西延线)一期工程	续建	一级公路,全长1.565公里,双向六车道。	2019-2021	10950	8253	2697	项目建成后,新增一级公路1.565公里。	项目用地110.39亩,已全部落实。	已100%完成路基工程、路面工程;已100%完成绿化、亮化、净化等配套工程并通车运行。	市交通运输局	
73	台山市四九至水步新建公路工程	新建	全长14.496公里,双向四车道一级公路技术标准。	2022-2025	131445	0	131445	新增一级公路14.496公里。	项目用地约855亩,全部未落实。	已完成工可修编和审查,已完成项目社会稳定风险评估报告审批,正在开展项目规划选址(用地预审)报告编制工作,勘察设计公司已进场开展初勘初测和初步设计工作。	市交通运输局	
74	台山市东环路(水步大道至凤凰大道)工程	新建	全长11.4公里,采用双向六车道一级公路技术标准。	2022-2025	173817	0	173817	新增一级公路11.4公里。	项目用地约1047亩,全部未落实。	已完成工可征求意见工作和上报。	市交通运输局	
75	台山市县道X531台山汽车总站至产霞段改建工程	新建	一级公路,双向四车道,全长约12.548公里。	2021-2024	43819	0	43819	项目建成后,新增一级公路12.548公里。	项目用地约601.34亩,全部未落实。	已完成工可编制。	市交通运输局	
76	赤溪镇钦头至黄茅田公路	新建	路线全长15.979公里,四级公路,双向两车道,水泥混凝土路面整体式路基宽度9米。	2022-2025	61015	0	61015	新增四级公路15.9公里。	项目用地843亩尚未落实。	工可通过专家评审会评审。	广海湾经济开发区	
(二)	机场工程				230000	201	45600					
77	台山通用机场	前期	建设A1类通用机场,占地约600亩,远期预留支线机场。	2022-2030	230000	201	45600	实现在多领域全方位对接大湾区城市群,融入粤港澳大湾区核心圈,打造粤西桥头堡辐射大西南枢纽门户。	前期规划。	1.已初步拟定选址在斗山镇朝美村,并召开场址评审会一致通过;2.已将选址报告报送江门市人民政府并报省政府。省政府已将选址报告及相关附件上报军方,待审核;3.积极推进与相关企业招商引资工作;4.目前正在开展项目可行性研究报告的编制工作,争取年内完成项目立项工作,实施项目动工建设的阶段性目标。	市发展和改革局	
(三)	港航工程				1170301	35616	1134685					

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	总投资(万元)	到2020年底累计完成投资(万元)	“十四五”期间投资(万元)	新增生产能力或产值、税收效益	土地情况	形象进度	填报单位	备注
78	江门港广海湾港区广海湾作业区防波堤工程	续建	东防波堤1380米，西防波堤1687米，拦沙堤6571米，口门有效宽度350米。主要建设内容为防波堤、拦沙堤、临时工程。	2020-2023	279531	5000	274531	经济效益：未来码头建设水工工程投资节省，航道和港池维护费用降低。社会效益：改善投资环境，创造就业。	项目用海面积70公顷尚未落实。	工可通过省交通运输厅审查。开展立项前期论证报告编制。开展防波堤工程建设方案优化工作。	广海湾经济开发区	
79	江门港广海湾港区广海湾作业区进港航道工程	续建	按满足17.7万立方米 LNG船全潮通航标准建设。主要建设内容为疏浚、导航、配套工程等。	2020-2023	167227	5000	162227	经济效益：港口产出增加及货物公路运输成本的节约。社会效益：改善投资环境，创造就业。	项目用海面积378公顷尚未落实。	工可通过省交通运输厅审查。开展立项前期论证报告编制。开展作业区内防波堤工程建设方案优化，结合防波堤工程建设进度开展建设。	广海湾经济开发区	
80	江门港广海湾港区广海湾作业区5万吨级码头工程	前期	建设1个2万吨级多用途泊位和1个5万吨级通用泊位作为港内起步工程，码头岸线总长460米。	2023-2026	125268	126	125142	经济效益：港口产出的增加及货物陆路运输成本节约。社会效益：创造就业，间接促进当地教育文化事业发展。	项目用海81公顷尚未落实。	工可通过江门市交通运输局审查。开展建设方案优化。	广海湾经济开发区	
81	江门港广海湾港区乌猪洲作业区30万吨和45万吨级码头工程	新建	拟建2个30万吨级码头和2个45万吨级码头。	2022-2025	500000	100	499900	经济效益：港口产出增加及货物公路运输成本的节约。社会效益：改善投资环境，创造就业。	项目用海尚未落实。	项目目前处于选址和可行性研究阶段。	广海湾经济开发区	
82	台山市山咀码头及防波堤扩建工程	续建	拟建设6个客运泊位，内侧泊位长98米，外侧泊位长101米，防波堤堤头长22.5米。	2020-2022	2917	350	2567	提升台山市旅游发展的需要，进一步完善川岛镇客运基础设施的建设，缓解客运压力。	项目不涉及新增建设用地。	已完成立项，已完成初步设计，已完成总承包招标，已签订总承包合同，已完成主体工程的8%。	川岛镇	
83	台山市山咀车渡船兼顾货运码头工程	续建	建设1个400吨车渡船泊位及2个300吨杂货船泊位（结构均按1000吨级预留）。	2020-2022	4629	350	4279	提升台山市旅游发展的需要，进一步完善川岛镇客运基础设施的建设，缓解客运压力。	项目不涉及新增建设用地。	已完成立项，已完成初步设计，已完成总承包招标，已签订总承包合同，已完成主体工程的8%。	川岛镇	
84	台山市上川岛车渡船兼顾货运码头工程	续建	拟建设1个400吨车渡船泊位及1个300吨杂货船泊位（结构均按1000吨级预留）。	2020-2022	4139	350	3789	提升台山市旅游发展的需要，进一步完善川岛镇客运基础设施的建设，缓解客运压力。	项目不涉及新增建设用地。	已完成立项，已完成初步设计，已完成总承包招标，已签订总承包合同，已完成主体工程的8%。	川岛镇	
85	台山市下川岛车渡船兼顾货运码头工程	续建	拟建设1个400吨车渡船泊位及1个300吨杂货船泊位（结构均按1000吨级预留）。	2020-2022	4193	350	3843	提升台山市旅游发展的需要，进一步完善川岛镇客运基础设施的建设，缓解客运压力。	项目不涉及新增建设用地。	已完成立项，已完成初步设计，已完成总承包招标，已签订总承包合同，已完成主体工程的8%。	川岛镇	
86	台山市川岛镇下川独湾码头及防波堤改建工程（码头工程）	续建	改建3个客轮泊位，码头占用岸线总长109.4米，并建设相应的防波堤。	2020-2023	10309	400	9909	提升台山市旅游发展的需要，进一步完善川岛镇客运基础设施的建设，缓解客运压力。	项目不涉及新增建设用地。	已完成立项，已完成初步设计，已完成总承包招标，已签订总承包合同，已完成主体工程的8%。	川岛镇	
87	广海港二期工程（鱼塘港码头）	续建	设计2个5000吨级泊位（结构按1万吨级预留），泊位长320m。	2021-2023	36930	15350	21580	鱼塘港码头营运年收入为4691万元。	已落实。	正在进行施工图设计、监理招标等开工前相关准备工作。	广海湾经济开发区	
88	台山市广海湾鱼塘港物流区项目	续建	建设护岸2156m，陆域形成总面积为370453m ² （555亩），纳泥总量为306.9万m ³ 。	2021-2023	35158	8240	26918	项目建成后，作为江门广海湾LNG接收站项目库区用地，加快LNG项目建设。	已落实。	正在进行项目设计及开工前相关准备工作。	广海湾经济开发区	
四	生态环境建设领域				9754031	269122	2812644					

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	总投资(万元)	到2020年底累计完成投资(万元)	“十四五”期间投资(万元)	新增生产能力或产值、税收效益	土地情况	形象进度	填报单位	备注
(一)	能源转型升级工程				9351390	165980	2513145					
(1)	核电项目				6819465	33180	114020					
89	广东台山核电项目二期工程	前期	项目建设2台1750兆瓦的CEPR核电机组。	2025-2031	6660000	0	15000	年发电能力约300亿度电。	项目预计用地4650亩，已全部落实。	1. 已列入《广东省推进粤港澳大湾区建设三年行动计划（2018-2020年）》和《国家核电中长期发展规划（2005-2020年）》。2. 已提交纳入广东省能源发展“十四五”规划申请。3. 拟申报列入国家能源“十四五”发展规划。4. 拟申报列入广东省“十四五”核电项目开工备选名单。	赤溪镇	
90	台山核电配套储能项目	前期	项目规模200MW/200MWh，设计安装80套2.5MW的储能单元。项目主变低压侧设两段35kV汇流母线，共接入10条集电线路。	2022-2027	77765	500	50000	解决电网低负荷时段大容量核电机组跳机跳堆时电网频率越限的电网安全问题，并且实现台山三代核电机组满发。	项目用地140亩，未落实。	正在开展前期工作。	广海湾经济开发区	
91	台山核电一期工程大修（升级改造）项目	续建	完成台山核电一期工程1、2号机组反应堆换料及常规岛大修。	2020-2022	81700	32680	49020	无新增生产能力，维持目前产值、税收效益水平。	项目用地6125.82亩，已全部落实。	一是1月底前完成1号机组实验测试等收尾工作。二是4月上旬2号机组大修生产承包商进场开工。三是5月完成年度工程量的40%，完成1、2号机组反应堆换料及常规岛大修的50%。	赤溪镇	
(2)	“上大压小”火电项目				20000	0	20000					
92	台山电厂2021年技改工程项目	新建	2021年计划投资约1.5亿元在安全、环保、节能等领域，对机组设备、公用系统设备进行技术升级改造。	2021-2022	20000	0	20000	无新增生产能力，维持目前产值、税收效益水平。	项目用地7172.26亩，已全部落实。	一是3月底开工建设。二是5月完成年度工程量的40%，完成总工程量的30%。	赤溪镇	
(3)	天然气分布式能源站项目				143495	60300	83195					
93	台山工业新城分布式综合能源站项目	续建	恒建集团拟投资建设分布式综合能源站。项目占地102亩，建成后年发电410GWh，可供热62万吨（约200万Gj）。	2020-2022	99156	43000	56156	新增产值15亿元。	已落实项目用地102亩。	已完成主厂房基础浇筑。	大江镇	
94	江门恒建电力有限公司台山工业新城分布式综合能源站配套LNG卫星站项目	续建	设置12台150立方米的LNG储罐。辅助区辅助用房建筑面积162.8平方米。辅助设施包括12台空温式气化器、1台水浴式热水加热器、1台BOG加热器、6台储罐增压撬、3台卸车增压撬、6台LNG柱塞泵等。	2020-2021	4280	3000	1280	项目一期建成后，预计年产值5亿元，年税收5000万元。	已落实。	正在开展桩基础工程建设。	市工业新城	
95	江门恒建电力有限公司台山工业新城分布式综合能源站天然气专输管道工程	续建	项目沟埋敷设天然气专用输送管道D323.9约2500米。	2020-2021	2684	1800	884	项目一期建成后，预计年产值5亿元，年税收5000万元。	已落实。	已完成总体设计和建设工程规划许可证办理，正在调整施工图纸设计。	市工业新城	
96	台山工业新城供热管网项目	续建	敷设供热管网总长约35.7千米。	2020-2022	37375	12500	24875	项目建成后，年销售收入（含税）17957万元。	已落实。	正进行施工图优化及占地补偿方案编制，编制涉路审批相关方案及环评报告编制；正在进行管道沿线施工清表工作。	市工业新城	
(4)	石油天然气项目				1863000	500	1862500					

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	总投资(万元)	到2020年底累计完成投资(万元)	“十四五”期间投资(万元)	新增生产能力或产值、税收效益	土地情况	形象进度	填报单位	备注
97	江门广海湾LNG接收站项目	新建	拟建设两个16万立方米LNG储罐及相应卸料、储存、外输等系统；配套一座26.6万立方米LNG船舶泊位，一座工作船码头。建设外输管道工程45公里，站场2座及截断阀室2座；配套燃气-蒸汽联合循环发电，规划建设规模为4台9F级机组。	2021-2023	1000000	500	999500	经济效益：项目是大广海湾经济区开发建设的能源保障供应项目。社会效益：提高天然气供应保障能力，降低园区企业能源使用成本，助力台山招商引资工作。	项目规划用地500亩，未落实。	1.已纳入省能源“十四五”规划（初稿），并已上报国家发改委。2.深化防波堤优化方案研究。3.已和国华台电初步达成合作推进LNG接收站项目的共识；组织《广海湾港区国华台电码头港区规划调整方案》编制；研究库区用地建设方案；编制国华台电选址的安全论证报告。4.引入项目战略投资者方案正在实施，已签订增资协议。5.已确定市城乡燃气管道投资运营项目以公开招投标方式出让，正在编制《台山市管道燃气项目特许经营权招标文件》。	广海湾经济开发区	
98	台山广海湾天然气热电联产工程项目	前期	规划建设4套9H级（660-800MW）燃气-蒸汽联合循环热电联产机组（首期建设2台套9H级热电联产机组）；建设工业园区配套热网工程。	2022-2025	813000	0	813000	建成后，每年发电量约66亿千瓦时，年供热量1199.8万GJ（机组的年供热利用小时数按5500小时计算）。	项目规划用地600亩，未落实。	目前广东能源集团和国华台电都表达了投资意向，现正协调广能和国华台电及台山市国有企业按一定的比例持股三方合作建设该项目。	广海湾经济开发区	
99	台山市管道燃气特许经营项目	前期	建设管道燃气管网及配套设施，包括但不限于管道燃气气化站工程、储配站工程、门站及接收站工程、城市管网工程、天然气分布式能源项目的气源供应等。	2022-2026	50000	0	50000	项目建成后，为城市居民、工商业用户供应管道天然气。	项目用地未落实。	2021年4月23日，本项目再次依法挂网公开招标。原定6月1日开标，但由于收到的投标文件少于3家，不满足招标条件，未能如期开标。	城市管理和综合执法局	
(5)	光伏发电项目				505430	72000	433430					
100	广东台山海宴镇500MWp渔业光伏发电项目	续建	本项目建设总规模为500MWp，计划分两期建设，占地面积约6500亩，首期建设200MWp。	2020-2023	225000	51000	174000	新增收益4.5亿元。	项目首期200MWp的用地已落实，二期300MWp的用地正洽谈。	现已完成光伏板建设和首期200MWp光伏区基础设施施工，正在准备开展光伏组件设备采购。	海宴镇	
101	中广核台山深井150MW光伏发电项目	新建	本项目新建150MW渔光互补光伏电站，占地面积2300亩。	2021-2022	66000	10000	56000	项目首期建成后，年发电量约5000万千瓦时。	已完成首期用地1000亩土地租赁，项目新增建设用地18亩，未落实。	正在开展升压站用地调规、项目设备采购工作。	深井镇	
102	广发台山渔业光伏产业园三期300MW项目	新建	项目用地3700亩，建设300MW渔光一体电站。	2021-2022	138000	3500	134500	项目建成后，年均产值约1.36亿元，年约税收约1500万元。	项目用地约3700亩，已落实约2800亩。	一、完成项目立项、备案和电网公司接入批复，光伏区已进场施工，打试桩。二、升压站土建部分已开工建设。三、外送线路设计图已编制，待电力局及有关部门评审。	汶村镇	
103	通威渔光一体（台山）现代渔业产业园二期50MW光伏发电项目	新建	项目用地643亩，建设50MW渔光一体电站。	2021-2021	35000	2500	32500	项目建成后，年均产值约2700万元，年约税收约350万元。	项目用地643亩，已全部落实。	一、已完成光伏区岩土勘察、电网接入报告已批复，光伏区已进场施工并打试桩。二、工程建设物料已进场。三、升压站、集成线路已开工建设。	汶村镇	
104	通威渔光一体（台山）现代渔业产业园三期50MW光伏发电项目	新建	项目用地643亩，建设50MW渔光一体电站。	2021-2021	21000	2500	18500	项目建成后，年均产值约2700万元，年约税收约350万元。	项目用地643亩，已全部落实。	一、已完成光伏区岩土勘察、电网接入报告已批复，光伏区已进场施工并打试桩。二、工程建设物料已进场。三、升压站、集成线路已开工建设。	汶村镇	
105	台山鑫昊50MW渔光互补光伏发电项目	新建	项目用地850亩，建设50MW渔光互补电站。	2021-2021	20430	2500	17930	项目建成后，年均产值约2700万元，年约税收约350万元。	项目用地850亩，已全部落实。	一、已完成光伏区岩土勘察、电网接入报告已批复，光伏区已进场施工并打试桩。二、工程建设物料已进场。三、升压站、集成线路已开工建设。	汶村镇	

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	总投资(万元)	到2020年底累计完成投资(万元)	“十四五”期间投资(万元)	新增生产能力或产值、税收效益	土地情况	形象进度	填报单位	备注
(二)	水利工程				257086	26900	230186					
(1)	水利防灾减灾项目				6906	3000	3906					
106	桂南水库除险加固工程	续建	主副坝培厚加固、上游护坡、重建反滤体，重建放水涵管，溢洪道加固等	2020-2021	6906	3000	3906	消除工程安全隐患，提高水库的防洪能力，提高灌溉保证率。	项目不涉及新增建设用地。	已完成主坝防渗灌浆、培厚加固、反滤体重建和桂山副坝培厚加固、涵管重建；迎水坡护坡、溢洪道施工中。完成总工程量的70%。	市水利局	
(2)	水资源保障建设项目				250180	23900	226280					
107	江门市碧道建设工程（台山段）	续建	完成54.2公里碧道建设。	2020-2021	45204	21200	24004	项目建成后，带动土地价值增值、零售商业出租等经济效益，改善河湖水水质。	不涉及新增用地。	已完成新昌水台城五十段污水主管主体工程，鹏权路已经开展建设，完成年度投资地41%。	市水利局	
108	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）（台山段）	续建	完成综合治理河长48.93公里。	2020-2025	62376	2700	59676	项目建成后，带动土地价值增值、零售商业出租等经济效益，改善河湖水水质。	项目新增用地231.37亩，全部未落实。	五围村潭江支流大冲口村段堤防加固已开展清表工作；公益泵站已开展前期征地工作；三八水护岸已开展施工工作。完成年度投资比例地21%。	市水利局	
109	台山市水利工程补短板攻坚计划2021年度建设项目	新建	完成小型水库除险加固、中小河流治理、中型水闸重建、重点灌区节水改造、城乡供水等项目（项目为打包项目，包括43宗小型水库除险加固，投资估算2.35亿元；4宗中小河流治理，投资估算1.5亿元；2宗中型水闸重建工程，投资估算0.64亿元；4宗中型水库灌区节水改造，投资估算3.3亿元；实施广海湾湾区联合供水工程和北陡镇南部供水工程，投资估算6.48亿元）。	2021-2025	142600	0	142600	项目建成后，能有效提高河道、水库、水闸水安全和保障能力，改善农田节水灌溉面积，解决乡镇生活和工业用水问题。	小型水库除险加固、中小河流治理、中型水闸重建、重点灌区节水改造等项目在原址建设，不涉及新增用地。城乡供水项目涉及新增用地约200亩。	已完成实施方案和可研报告。	市水利局	
(三)	环保工程				145555	76242	69313					
(1)	污水处理设施建设项目				91255	74942	16313					
110	台山市川岛镇王府洲污水处理厂支管网工程	续建	新建截污管网。	2020-2021	1613	300	1313	污水经处理后达标排放，进一步改善投资和旅游环境，更好地打造当地旅游资源。	项目不涉及新增建设用地。	已完成立项，已完成施工招标，已签订施工合同，已完成总进度的15%。	川岛镇	
111	台山市第二轮农村生活污水处理设施建设PPP项目	续建	建设覆盖1281个自然村的污水处理设施和2个镇级污水处理厂及配套管网建设。	2020-2021	89642	74642	15000	项目建成后，新增污水处理为1600吨/天。	不涉及新增用地。	已完成施工图等前期工作。	市水利局	
(2)	垃圾处理设施建设项目				2300	1300	1000					
112	台山市台城下豆坑生活垃圾卫生填埋场一期第二分区工程	新建	占地面积4.4万平方米，库容约120万平方米。	2020-2021	2300	1300	1000	新增生活垃圾填埋量库容约120万立方米，设计使用年限8.7年。	已征用。	已完成100%。	市城市管理和综合执法局	

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	总投资(万元)	到2020年底累计完成投资(万元)	“十四五”期间投资(万元)	新增生产能力或产值、税收效益	土地情况	形象进度	填报单位	备注
(3)	生态环境综合治理项目				52000	0	52000					
113	台山市静脉产业园	新建	800吨/天	2023-2025	52000	0	52000	新增垃圾处理量800吨/天。	已征用,但用地规模还未调整。	已完成15%。	市城市管理和综合执法局	
五	公共服务领域				1485407	716197	769210					
(一)	城市公共基础设施				38195	7131	31064					
114	旧街活化改造工程(五、六期)	新建	包括9条旧街综合整治,主要包括建筑外立面整治、市政道路与人行道整治等相关内容,约1774米。	2021-2022	9981	131	9850	改善人居环境、城市品位和投资环境,保护历史街区、提升土地开发价值、促进老街区商业结构调整、休闲旅游、房地产的发展。	项目不涉及新增建设用地。	目前第五期完成顶管施工及管井砌筑,排水边沟砌筑及路沿石安装完成约70%;完成人行道拆除约90%;人行道垫层混凝土捣制完成约70%;排栅搭建完成约40%。第六期已完成所有顶管及示范段外立面施工、人行道破除及硬底化、排水渠砌筑;完成南塘路、洪湖路排栅搭建约50%、西岩路排栅搭建约40%。	市公资办	
115	台山碧桂园至三合颐温泉城连接道路工程	前期	一级公路双向六车道,全长约3.448公里,路基宽度33.5米。	2021-2023	23574	7000	16574	加强台山市南区地区之间的相互联系,带动沿线两侧土地开发,促进我市城市空间发展。满足道路沿线及周边区域的交通需求,为区域重要的集散公路。	项目用地216亩,已解决。	1.现已完成项目立项建设规模调整。 2.正在开展勘察设计修改工作,争取2021年第一季度完成施工图设计及评审工作。	市土地开发储备中心	
116	台城南区文昌路北延线和德政路东延线道路工程	新建	文昌路北延线为城市支路,双向四车道,长约0.47公里,道路宽度24米;德政路东延线为城市次干道,双向六车道,长约0.35公里,道路宽度40米。	2021-2023	4640	0	4640	为周边学校、住宅的通勤出行提供便捷的交通服务。完善台城南新区路网。	项目用地28000m ² ,已解决。	已完成工程可行性研究报告编制工作,现正进行项目的立项工作。	市土地开发储备中心	
(二)	农业农村基础设施				144016	3522	140494					
(1)	农村道路建设项目				73957	0	73957					
117	乡村振兴示范带项目	新建	力争2022年底前建成长度为18公里覆盖10个村(居)的“侨韵乡情”示范带、2025年底前建成长度为17公里覆盖9个村(居)的“万顷稻香”示范带。	2021-2025	33000	0	33000	提升农村人居环境,打造生态宜居美丽乡村,优化农业农村资源,发展乡村旅游产业,增强广大农民群众幸福感、获得感、安全感。	项目不涉及新增建设用地。	启动“侨韵乡情”示范带;“万顷稻香”示范带规划建设。	市农业农村局	
118	美丽乡村示范片项目	新建	开展农房管控和乡村风貌提升,2025年前建成22个美丽乡村示范片,覆盖187条自然村。	2021-2025	37200	0	37200	改善农村人居环境,优化农业旅游资源,带动乡村旅游业发展。	项目不涉及新增建设用地。	完成各镇(街)示范片定点,确保镇(街)有1到2个示范片起示范引领作用;今年启动22个示范片建设。	市农业农村局	
119	农村人居环境整治提升项目	新建	按年度分批设置农村生活垃圾分类收集点。2025年前每个自然村至少设置1个生活垃圾分类收集点。	2021-2025	3757	0	3757	设置农村垃圾源头分类收集点,优化农村生活垃圾资源化利用。	项目不涉及新增建设用地。	先以台城桂水、长岭村委会为农村垃圾源头分类收集点试点推进,今年完成120个收集点设置任务。	市农业农村局	

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	总投资(万元)	到2020年底累计完成投资(万元)	“十四五”期间投资(万元)	新增生产能力或产值、税收效益	土地情况	形象进度	填报单位	备注
(2)	农村供水建设项目				28059	3522	24537					
120	台山市全域自然村集中供水项目	续建	统筹推进农村集中供水设施及配套管网建设,涉及12个镇52个行政村374条自然村,共铺设管道总长455.154公里,新建小型独立供水工程4宗、自来水厂工程2宗。	2020-2025	28059	3522	24537	惠及417条自然村、9万人口,提升农村供水保障能力。	未全部落实。	完成初设报告批复,现正开展施工招投标和政府采购工作,预计6月底开工。	市水利局	
(3)	渔港建设项目				42000	0	42000					
121	沙堤渔港升级改造	前期	重新对沙堤渔港进行科学规划,修建防波堤、满足渔船安全靠泊作业、避风等,完善陆域疏港道路、供水、供电等配套设备。	2022-2024	37000	0	37000	可容纳更多渔船停泊、避风和补给,提高装卸能力,吸引更多渔船作业,带动其他产业发展,增加就业机会,促进经济发展。	项目不涉及新增建设用地。	已通过网上中介超市选定中铁建港航局集团勘察设计院有限公司为本次的设计单位。可行性研究报告正在编制中。	川岛镇	
122	台山市广海渔港升级改造和整治维护项目二期工程	新建	1.渔港东护岸加固150米;2.渔港西护岸加固125米;3.港池疏浚70立方米;4.港池后方回填土65亩,14万立方米。	2021-2022	5000	0	5000	可容纳200吨以下渔船200艘进港销售渔获和生产、生活补给,扩大水产品交易场地,为渔港经济发展和海洋经济第二、三产业发展,增加就业,丰富“菜篮子”等发挥着重要支撑作用。	项目不涉及新增建设用地。	二期工程已完成图纸设计,可行性研究报告,招投标工作,现在正在公示中。计划6月中下旬动工。	广海镇	
(三)	教育项目				54307	2000	52307					
123	台山市培英职业技术学校新校区	前期	项目规划用地面积约122195.8平方米,建筑面积约66935平方米。	2022-2024	28007	2000	26007	可容纳中职学历教育在校学生3500人,满足区域教育设施的需求。	项目用地总面积为183.37亩,现已落实约154亩。	现正进行挡土墙建设施工,2021年计划完善施工招标文件,开展施工招标工作。	市教育局	
124	台山市技工学校新校区建设	新建	项目规划用地178.433亩,建设台山市技工学校新校区。2021年完成项目用地、校区建设方案和开展“三通一平”工作。	2021-2024	26300	0	26300	提升台山技工的文化品牌实力,促进技工教育事业的发展,培养更多高技能人才,为我市乃至粤港澳大湾区提供坚实的技能人才支撑。	项目用地178.433亩,其中已办理建设用地指标面积103.796亩,未办理建设用地指标74.637亩。	已完成项目用地测量及申报,正在编制初步设计规划方案。	市人力资源和社会保障局	
(四)	医疗卫生建设项目				66134	48204	17930					
125	台山市妇幼保健院新院建设项目	续建	项目用地面积120.22亩,总建筑面积78552m ² ,建筑占地面积10570m ² ,规划床位500张,配套停车位880个,设置门诊医技楼、住院楼、行政楼、专家楼等。	2018-2021	48134	44934	3200	年平均门诊量能达到60万人次,住院量达到2.5万人次,将有力促进医院综合服务水平的提高,有效改善全市妇女儿童的医疗、保健服务需求。	已取得101.89亩土地不动产权证;未落实土地10.207亩。	12月底如期全面完成装修工程。	市卫生健康局	

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	总投资(万元)	到2020年底累计完成投资(万元)	“十四五”期间投资(万元)	新增生产能力或产值、税收效益	土地情况	形象进度	填报单位	备注
126	台山市赤溪镇卫生院(台山市中医院赤溪分院)建设项目	续建	建设5幢业务用房,建筑面积23476.64平方米。	2018-2021	18000	3270	14730	建成后,辐射带动服务附近乡镇,承载大广海湾重要医疗卫生服务。	新院用地面积32120.32平方米,已落实。	12月底门诊医技楼已建至五层主体结构工程、综合楼基础工程已完成。	市卫生健康局	
(五) 社会福利建设项目					3061	0	3061					
127	大广海湾(台山)人力资源生态园室内装修及室外配套工程建设项目	续建	完成大楼1-15层室内装修及室外配套工程建设,大楼总建筑面积为10961平方米。	2021-2022	3061	0	3061	打造一个集人才引进、就业服务、创业孵化、电商家政产业等功能于一体的优质综合服务和产业发展的公益性服务型平台。	已落实。		市人力资源和社会保障局	
(六) 住房保障建设项目					1175694	655340	520354					
128	敏恒房地产开发有限公司配建的保障性住房项目	续建	对693套保障性住房进行室内装修。	2020-2022	3059	612	2447	缓解中低收入家庭住房问题。	项目用地17.13亩,已落实。	敏捷悦府9号楼132套保障房室内装修工程已基本完成,10号楼132套保障房已完成工程量的70%,11号楼、13号楼水电工程进场施工。	市住房和城乡建设局	
129	敏恒房地产开发有限公司配建的人才公寓项目	续建	对584套人才公寓进行室内装修。	2020-2021	7635	1527	6108	解决高层次人才住房问题,为我市的人才引进工作提供住房保障。	项目用地30.01亩,已落实。	完成敏捷悦府9号楼和14号楼共74套人才公寓和人才之家的装修工程,第一批74套人才公寓所需设备已安装完成。	市住房和城乡建设局	
130	台山恒大翡翠华庭项目	续建	项目用地168亩,总建筑面积304583.8平方米。	2019-2022	140000	88500	51500	改善人居环境,提升城市品质。	项目用地168亩,已全部落实。	已完成一期7幢主楼主体工程建设的58%。	台城街道	
131	台山万达项目	续建	总建筑面积为68.26万平方米,其中地上建筑总面积53.66万平方米。	2019-2022	350000	200000	150000	项目建成后,提高台城南新区商业服务水平。	项目用地321.4亩,已解决。	1.大商业综合体已于2019年8月29日开业。2.东及西地块首开区楼栋结构已全部封顶、完成设备安装;次开区已完成装饰装修、砌体施工及机电安装,完成设备验收,销售物业相关楼栋外装修及园林小市政施工已完成。	市土地开发储备中心	
132	台山保利公馆	续建	占地面积约173亩;建筑面积40万平方米。	2017-2021	225000	210000	15000	项目建成后,提高台城南新区商业服务水平。	项目用地173亩已解决。	1.二期塔楼已封顶。2.二期楼栋施工已完成。3.二期B区精装修已完成、C区精装修施工已完成。	市土地开发储备中心	
133	恒大悦珑湾府花园项目	续建	项目为大型商住综合体,占地面积为1118亩,总建筑面积约87.3万平方米。	2018-2025	450000	154701	295299	打造宜居环境,提高商业服务水平。	项目用地1118亩,已全部落实。	项目已完成第一期主体建设和第三期部分报建手续。	白沙镇	
(七) 应急保障工程项目					4000	0	4000					
134	台城南区特勤消防站建设项目	前期	建设台山市特勤消防站。	2022-2023	4000	0	4000	能够全方位提高应对全灾种,各项急难险重任务的能力。	15961.11平方米,已落实。	目前正在可行性研究报告。	市消防救援大队	